

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт кровли и косметический ремонт спортивного зала МБОУ Гимназия № 23, расположенного по адресу: Московская область, город Химки, микрорайон Фирсановка, улица Маяковского, дом 3

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 000 000	615 000	385 000	-	1 000 000	615 000	385 000	-	992 693,98	610 506,80	382 187,18	-	7 306,02	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.11.2022
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.12.2022
5. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, после проведения работ на 3-х листах.
Инициатор (представитель инициативной группы): М.М. Раев

Глава городского округа: Д.В. Волошин