

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Укладка резинового покрытия на спортивной площадке и обеспечение контроля доступа»

в МБОУ СОШ № 26, расположенного по адресу: Московская область, город Химки, улица Молодёжная, строение 54а

Наименование проекта: Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 900 000,00	1 168 500,00	712 500,00	19 000,00	1 874 755,0	1 152 817,50	702 937,50	19 000,00	1 874 500,00	1 152 817,50	702 937,50	18 745,00	255,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.08.2022
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 19.12.2022
5. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, завершение работ на 3-х листах

Инициатор (представитель инициативной группы): Раев М.М.

Глава городского округа: Волошин Д.В.