

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Химки Московской области

Наименование проекта: Благоустройство спортивной площадки во дворе дома по Куркинскому шоссе д. 7

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 950 000	1 199 250	731 250	19 500	1 949 998,73	1 199 249,22	731 249,52	19 499,99	1 949 998,73	1 199 249,22	731 249,52	19 499,99	0	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 18.12.2022
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 20.12.2022
5. К отчету прилагаются на 4 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы): Раев М.М.

Глава городского округа: Волошин Д.В.